

*"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"*

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS  
Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO No. 12-14200-OS-2018**

**ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA BASADO EN PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO No. 12-14200-OS-2018, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ESTADO DE MORELOS Y LIC. NANCY KARINA ESPINOSA ROA, ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA CONTRATISTA PERFIL TERRACERO S.A. DE C.V., CUYO OBJETO FUE LA OBRA DENOMINADA "ADECUACIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS ACADÉMICOS DEL CAMPUS ORIENTE" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADÉMICAS:**

**ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TOTOLAPAN  
ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TLAYACAPAN  
ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ATLATLAHUCAN  
ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JONACATEPEC  
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTLA (FESC)**

EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS, SIENDO LAS QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, UBICADA EN EL EDIFICIO No. 5, DEL CAMPUS NORTE, EN AVENIDA UNIVERSIDAD NÚMERO 1001, DE LA COLONIA CHAMILPA, EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, C.P. 62209, LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

**ARQ. OSCAR GABRIEL LASTRA FERNÁNDEZ**, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS.

**ING. JOSÉ MANUEL OJEDA PÉREZ**, DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS.

**ARQ. GUILLERMO PÉREZ HERNÁNDEZ**, DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA.

**ING. RAUL CARREON MOTA**, SUPERVISOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA.

**LIC. NANCY KARINA ESPINOSA ROA**, ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA CONTRATISTA PERFIL TERRACERO S.A. DE C.V.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LA CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA PÁRRAFOS SEGUNDO Y CUARTO DEL CONTRATO, Y EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS, EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN



*"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"*

DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A  
CONTINUACIÓN:

**I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.**

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:** "ADECUACIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS ACADÉMICOS DEL CAMPUS ORIENTE" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADÉMICAS:

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TOTOLAPAN  
ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TLAYACAPAN  
ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ATLATLAHUCAN  
ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JONACATEPEC  
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTLA (FESC)

**MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN:** ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS.

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:** 31 DICIEMBRE DE 2018.

**FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:** 01 DE FEBRERO DE 2019.

**FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL:** 31 DE MARZO DE 2019.

**FECHA REAL DE INICIO:** 01 DE FEBRERO DE 2019

**FECHA REAL DE TERMINACIÓN:** 12 DE AGOSTO DE 2019.

**IMPORTE DEL CONTRATO:** \$ 1,615,426.91 (UN MILLON SEISCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 91/100 M.N.), MÁS LA CANTIDAD DE \$258,468.31 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE \$ 1,873,895.22 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N.).-----

**IMPORTE ASIGNADO A LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TOTOLAPAN:** \$ 771,528.82 (SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 82/100 M.N.), MÁS LA CANTIDAD DE \$ 123,444.61 (CIENTO VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE \$ 894,973.43 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N.).-----



*"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"*

**IMPORTE ASIGNADO A LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ATLATLAHUCAN:**  
\$ 360,081.21 (TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.), MÁS LA CANTIDAD DE \$ 57,612.99 (CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 99/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE \$ 417,694.20 (CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.).-----

**IMPORTE ASIGNADO A LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JONACATEPEC:**  
\$ 174,327.27 (CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 27/100 M.N.), MÁS LA CANTIDAD DE \$ 27,892.36 (VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE \$ 202,219.63 (DOSCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 63/100 M.N.).-----

**IMPORTE ASIGNADO A LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTLA (FESC):**  
\$ 309,489.61 (TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N.), MÁS LA CANTIDAD \$ 49,518.34 (CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 34/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE \$359,007.95 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SIETE PESOS 95/100 M.N.) PESOS 00/100 M.N.).

**IMPORTE ASIGNADO A LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TLAYACAPAN:** LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN EL PRESUPUESTO DEL CONTRATO NO SE EJECUTARON EN LA ESCUELA, TODA VEZ QUE LOS ALUMNOS FUERON TRASLADADOS A LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TOTOLAPAN, DEBIDO A QUE EL PREDIO QUE OCUPABA LA ESCUELA NO FUE ENTREGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN A LA UAEM.

## II.- MODIFICACIONES.

**CONVENIOS MODIFICATORIOS:** UNO AL CONTRATO No. 12-14200-OS-2018.

**OBJETO DEL CONVENIO:** MODIFICAR LA CLÁUSULA TERCERA, RELATIVA AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE **"ADECUACIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS ACADÉMICOS DEL CAMPUS ORIENTE"**, EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS DEL CAMPUS ORIENTE REFERIDAS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL CONTRATO, PACTADO EN EL CONTRATO DE OBRA PRIMARIO SUSCRITO POR LAS PARTES EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018, POR UN PLAZO ADICIONAL DE 45 DÍAS NATURALES PARA EJECUTAR LAS CANTIDADES ADICIONALES Y LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL, A PARTIR DEL 1º DE ABRIL DE 2019 Y HASTA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019, AMPLIACIÓN QUE IMPLICA EL 76.27% CON RELACIÓN AL PLAZO ORIGINALMENTE CONVENIDO.

**FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO:** 29 DE MARZO DE 2019.



*"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"*

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 01 DE FEBRERO DE 2019.

FECHA DE TÉRMINO DEL CONVENIO: 15 DE MAYO DE 2019.

### III. RELACIÓN DE ESTIMACIONES

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS POR LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA UAEM Y PAGADAS POR TESORERÍA GENERAL DE LA UAEM SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCIÓN	EES TOTOLAPAN	EES ATLATLAHUCAN	EES JONACATEPEC	FES CUAUTLA	EES TLAYACAPAN	TOTAL
ESTIMACION No. 1	\$ 90,268.98	\$ 5,322.98	\$ 77,076.80	\$ 188,244.66	\$ -	\$ 360,913.42
ESTIMACION No. 2	\$ -	\$ 58,649.52	\$ 4,563.43	\$ 23,739.15	\$ -	\$ 86,952.10
ESTIMACION No. 3	\$ 36,032.59	\$ 66,560.87	\$ 52,434.46	\$ 16,358.28	\$ -	\$ 171,386.20
ESTIMACION No. 4	\$ 98,888.74	\$ 170,567.86	\$ 46,583.74	\$ 71,318.90	\$ -	\$ 387,359.24
ESTIMACION No. 5	\$ 141,515.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141,515.34
ESTIMACION No. 6	\$ 157,057.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 157,057.78
ESTIMACION No. 7	\$ 220,196.97	\$ 58,979.98	-\$ 6,331.16	\$ 9,828.62	\$ -	\$ 282,674.41
ESTIMACION No. 8 FINIQUITO	\$ 27,568.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,568.42
<b>IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SIN IVA</b>	<b>\$ 771,528.82</b>	<b>\$ 360,081.21</b>	<b>\$ 174,327.27</b>	<b>\$ 309,489.61</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,615,426.91</b>
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	\$ 220,653.70	\$ 130,245.42	\$ 61,898.80	\$ 71,830.15		\$ 484,628.07
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 550,875.12</b>	<b>\$ 229,835.79</b>	<b>\$ 112,428.47</b>	<b>\$ 237,659.46</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,130,798.84</b>
IVA 16%	\$ 88,140.02	\$ 36,773.73	\$ 17,988.56	\$ 38,025.51	\$ -	\$ 180,927.81
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 639,015.14</b>	<b>\$ 266,609.52</b>	<b>\$ 130,417.03</b>	<b>\$ 275,684.97</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,311,726.65</b>
RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5%	\$ 38,576.44	\$ 18,004.06	\$ 8,716.36	\$ 15,474.48	\$ -	\$ 80,771.35
PENA CONVENCIONAL	\$ 25,011.00					\$ 25,011.00
<b>IMPORTE LÍQUIDO</b>	<b>\$ 575,427.70</b>	<b>\$ 248,605.46</b>	<b>\$ 121,700.66</b>	<b>\$ 260,210.49</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,205,944.31</b>
ANTICIPO PAGADO CON I.V.A.	\$ 255,958.29	\$ 151,084.69	\$ 71,802.61	\$ 83,322.97	\$ -	\$ 562,168.56
<b>IMPORTE LÍQUIDO</b>	<b>\$ 575,427.70</b>	<b>\$ 248,605.46</b>	<b>\$ 121,700.66</b>	<b>\$ 260,210.49</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,205,944.31</b>

"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"

RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5%	\$ 38,576.44	\$ 18,004.06	\$ 8,716.36	\$ 15,474.48	\$ -	\$ 80,771.35
PENA CONVENCIONAL	\$ 25,011.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,011.00
IMPORTE TOTAL ASIGNADO A LA UNIDAD ACADÉMICA	\$ 894,973.43	\$ 417,694.20	\$ 202,219.63	\$ 359,007.95	\$ -	\$ 1,873,895.22

#### IV.- GARANTÍAS

##### 1) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

PÓLIZA DE FIANZA No.	FECHA DE EMISIÓN	IMPORTE	COMPAÑÍA AFIANZADORA
4055-03225-2	31/12/2018	\$ 187,389.52	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

##### 2) GARANTÍA DE ANTICIPO

PÓLIZA DE FIANZA No.	FECHA DE EMISIÓN	IMPORTE	COMPAÑÍA AFIANZADORA
4055-03223-2	31/12/2018	\$ 562,168.56	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

##### 3) GARANTÍA DE PASIVO O CONTINGENCIA LABORAL

PÓLIZA DE FIANZA No.	FECHA DE EMISIÓN	IMPORTE	COMPAÑÍA AFIANZADORA
4055-03229-0	31/12/2018	\$ 161,542.69	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

##### 4) GARANTÍAS DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 62 DEL REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, 64 DE LA LEY



*"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"*

DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 172 DE SU REGLAMENTO, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ASENTADA EN EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO. 4055-03363-9; POR UN MONTO TOTAL DE \$ 187,389.52 EXPEDIDA POR ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2019, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE SU VIGENCIA PARA HACERLAS EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

POR SU PARTE LA LIC. NANCY KARINA ESPINOSA ROA, ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA CONTRATISTA PERFIL TERRACERO S.A. DE C.V., MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, **OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO** QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO 12-14200-OS-2018, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA.

**V.- MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO DE QUE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERAN EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIONES.**

NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR, SE RATIFICA QUE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS Y LA LIC. NANCY KARINA ESPINOSA ROA, ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA CONTRATISTA PERFIL TERRACERO S.A. DE C.V., CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS COM LAS MISMAS DE MUTUA CONFORMIDAD DAN POR EXTINGUIDOS LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES DÁNDOSE POR TERMINADA ESTA ACTUACIÓN Y APERCIBIDOS DE SU CONTENIDO Y LOS FINES PROCEDENTES A QUE HAYA LUGAR, MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN CRÉDITOS NO A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS PARTES, Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN ESTE MISMO ACTO LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS CON LA ACEPTACIÓN DE LA LIC. NANCY KARINA ESPINOSA ROA, ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA CONTRATISTA PERFIL TERRACERO S.A. DE C.V., DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA ACTA. SIN DERECHO A ULTERIORES RECLAMACIONES, DEJANDO SUBSISTENTE LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS QUE SE SEÑALÓ ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCIÓN.



*"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"*

## VI. CIERRE DEL ACTA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA BASADO EN PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO No. 12-14200-OS-2018, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ESTADO DE MORELOS Y LA LIC. NANCY KARINA ESPINOSA ROA, ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA CONTRATISTA PERFIL TERRACERO S.A. DE C.V., CUYO OBJETO FUE LA OBRA DENOMINADA: "ADECUACIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS ACADÉMICOS DEL CAMPUS ORIENTE" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADÉMICAS:

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TOTOLAPAN

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TLAYACAPAN

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ATLATLAHUCAN


ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JONACATEPEC

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTLA (FESC)

SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

## VII. NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

POR PARTE DEL CONTRATISTA




LIC. NANCY KARINA ESPINOSA ROA  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
PERFIL TERRACERO S.A. DE C.V.


POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS



ARQ. OSCAR GABRIEL LASTRA  
FERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL DE  
INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM



ING. JOSÉ MANUEL OJEDA PÉREZ  
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y  
CONSERVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
DE LA UAEM



"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"



ARQ. GUILLERMO PÉREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO DE  
INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM



ING. RAUL CARREON MOTA  
SUPERVISOR DE LA DIRECCIÓN DE  
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA  
DE LA UAEM

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO No. 12-14200-OS-2018, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ESTADO DE MORELOS Y LA LIC. NANCY KARINA ESPINOSA ROA, ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA CONTRATISTA PERFIL TERRACERO S.A. DE C.V., CUYO OBJETO FUE LA OBRA DENOMINADA "ADECUACIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS ACADÉMICOS DEL CAMPUS ORIENTE" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADÉMICAS:  
ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TOTOLAPAN  
ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TLAYACAPAN  
ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ATLATLAHUCAN  
ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JONACATEPEC  
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTLA (FESC)