



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS



COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Cuernavaca, Morelos, 12 de julio del 2023

CGPyA/362/2023

SEP SEMS  
**RECIBIDO**

13 JUL 2023

2:08  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA

Con memoria USB  
Lillian


**AGUSE**  
ING. SERGIO ROMERO SERRANO  
DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PRESENTE

En el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Medio Superior**, en su componente **FAM Regular** y en respuesta a su atento oficio **DOTG/0135/VI/2023** relacionado con la entrega de los *“Formatos de Seguimiento para Acciones de Infraestructura”* así como la documentación respectiva correspondiente al segundo trimestre (abril, mayo y junio) 2023, adjunto al presente en versión impresa y electrónica (USB) los siguientes:

- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2014: Preparatoria No.5: **“Construcción de módulos sanitarios de la Escuela Preparatoria No. 5, Puente de Ixtla”**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2015: Preparatoria No.1: **“Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria No. 1. Lic. Bernabé L. de Elías”**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2017: Escuela de Técnicos Laboratoristas: **“Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM”**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2018: Escuela Comunitaria de Tres Marías: **“Construcción de dos aulas en estructura U-TC de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías”**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2019: Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías **“Equipamiento de Laboratorio y Rehabilitación de pisos en exterior”**, Preparatoria No. 3 Cuautla, Profr. Luis Ríos Alvarado: **“Equipamiento de Laboratorios”**.





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

## COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2021: Escuela Preparatoria No.2: **"Muro de Contención en Escuela Preparatoria No. 2"** y Escuela de Técnicos Laboratoristas: **"Conclusión de laboratorio en la Escuela de Técnicos Laboratoristas"**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2022: Escuela Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías **"Reconstrucción y rehabilitación de cimentación, barda de colindancia y reforzamiento estructura"** y Escuela Preparatoria No.4 Jojutla: **"Reconstrucción y rehabilitación de áreas comunes de intercomunicación e instalación eléctrica en media tensión"**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2023: Escuela Preparatoria No. 2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo" **"Estabilización de talud"** y en Escuela Preparatoria N. 6, Tlaltzapán **"Construcción de andador principal para intercomunicación y estabilización de talud"**. Segunda etapa en áreas exteriores.

Sin más por el momento y en espera de sus comentarios u observaciones, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



COORDINACIÓN GENERAL DE  
PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Atentamente  
**Por una humanidad culta**  
*Una Universidad de excelencia*

**DR. ALVARO ZAMUDIO LARA**

Titular de la Coordinación General de Planeación y Administración

C.c.p. Mtra. Nora Ruvalcaba Gámez. Subsecretaria de Educación Media Superior. Para su conocimiento.  
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. Rector de la UAEM. Mismo fin.  
Lic. María Alejandra Carreón Capuchino. Coordinadora Sectorial de Planeación y Administración de la SEMS. Mismo fin.  
Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre. Secretario de Educación Morelos. Mismo fin.  
L.C. José Gerardo López Huérfano. Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Mismo fin.  
Ing. René Roberto Castañeda Gómez. Director General Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos. Mismo fin.  
L.C. Arturo Delgado Ávila. Director General de Coordinación de Programas Federales. Mismo fin.  
Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar. Titular de la Dirección General de Planeación Institucional UAEM. Mismo fin.  
Arq. Oscar Lastra Fernández. Titular de la Dirección General de Infraestructura UAEM. Mismo fin.  
✓ Archivo.



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
 COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
 DIRECCIÓN TÉCNICA**

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2021 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
 FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA  
 REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN**

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM Regular	Autónomo	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria N°2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo"	17UBH0001C	 Habilitado de cimbra de muro. (06/04/2022)	 Colado con concreto prefabricado de muro y zapata corrida. (14/04/2022)	 Aplicación de barrera de vapor sobre muro. (26/04/2022)	 Aplicación de barrera de vapor sobre muro. (26/04/2022)	 Imagen de letrero de señalización. (14/02/2022)	 Letrero de señalización colocado en sitio. (14/02/2022)
FAM Regular	Autónomo	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela de Técnicos Laboratoristas	17UCT0002W	 Colocación de piso de loseta. (11/04/2022)	 Aplicación de pintura vinílica en muros y plafón. (28/abril/2022)	 Colocación de adocreto en pasillo exterior y protecciones de herrería. (02/mayo/2022)	 Colocación de mesas de laboratorio, regadera de emergencia y extractores. (13/mayo/2022)	 Imagen de letrero de señalización. (14/02/2022)	 Letrero de señalización colocado en sitio. (14/02/2022)