

ACUSE



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
11 ABR 2024
RECTORIA
2023 - 2029

RECIBIDO
09 ABR 2024
Morelos 6

SEP SEMS
RECIBIDO
09 ABR 2024
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Cuernavaca, Morelos, 08 de abril del 2024

CGPyA/293/2024

ING. SERGIO ROMERO SERRANO
DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

GOBIERNO DEL ESTADO
2019-2024
SECRETARÍA DE HACIENDA
11 ABR 2024
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES
RECIBIDO
HORA: 11-11 FOLIO: 1222

SEP SEMS
RECIBIDO
09 ABR 2024

PRESENTE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
11 ABR 2024
14:20 U.A.E.M.

DIRECCIÓN DE OPERACION TÉCNICA

Se recibió anexo y USB

En el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Medio Superior** en su componente **FAM Regular**, adjunto al presente en versión impresa y electrónica (USB) los *"Formatos de Seguimiento para Acciones de Infraestructura"* correspondiente al **primer trimestre** (enero, febrero, marzo) **2024**, como a continuación se enlistan:

- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2014 Preparatoria No.5: **"Construcción de módulos sanitarios de la Escuela Preparatoria No. 5, Puente de Ixtla"**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2015 Preparatoria No.1: **"Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. de Elías"**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2017 Escuela de Técnicos Laboratoristas: **"Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM"**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2018 Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres Marías: **"Construcción de dos aulas en estructura U-1C de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías"**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2019 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías **"Equipamiento de Laboratorio y Rehabilitación de pisos en exterior"** Preparatoria No. 3 Cuautla, Prof. Luis Ríos Alvarado: **"Equipamiento de Laboratorio"**.

RECIBIDO
11 ABR 2024
SUBDIRECCIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
2017-2023
UAEM

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
11 ABR 2024
HORA: 11:25 FOLIO: 327
SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO

RECIBIDO
11 ABR 2024
UAEM
DIRECCIÓN GENERAL DE RECTORIA
2023-2029



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2023 Escuela Preparatoria No. 2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo **"Construcción de muro de contención"** y Escuela Preparatoria N. 6, Tlaltizapán **"Construcción de andador principal para la intercomunicación y estabilización de talud en áreas de exteriores"**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2024 Escuela Preparatoria No. 2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo **"Estabilización de talud en área exterior de la escuela preparatoria no. 2"**.

Sin más por el momento y en espera de sus comentarios u observaciones, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Por una humanidad culta



DR. PEDRO ANTONIO MÁRQUEZ AGUILAR
Coordinador General de Planeación y Administración

- C.c.p.
- Dr. Carlos Ramírez Sámano. Subsecretario de Educación Media Superior. Para su conocimiento.
 - Dra. Viridiana Aydeé León Hernández. Rectora de la UAEM. Mismo fin.
 - Lic. María Alejandra Carreón Capuchino. Coordinadora Sectorial de Planeación y Administración de la SEMS. Mismo fin.
 - Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre. Secretario de Educación Morelos. Mismo fin.
 - L.C. José Gerardo López Huérfano. Encargado de Despacho de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos. Mismo fin.
 - Ing. René Roberto Castañeda Gómez. Director General Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos. Mismo fin.
 - C.P. Karina Román Salgado. Directora General de Coordinación de Programas Federales. Mismo fin.
 - Dra. María del Carmen Torres Salazar. Directora General de Desarrollo Institucional UAEM. Mismo fin.
 - Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández. Director General de Infraestructura UAEM. Mismo fin.
 - Archivo.



Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2°. Piso Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 70, 00, Ext. 7033 /www.uaem.mx / coordinación.gpya@uaem.mx


UAEM
RECTORÍA
2023-2029



AÑO	FONDO	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	SOSTENIMIENTO	TIPO EDUCATIVO	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	CONSTRUCCIÓN		MANTENIMIENTO		REHABILITACIÓN		MOBILIARIO Y/O EQUIPO		MONTO TOTAL	FECHA DE RICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	MONTO EJERCIDO (\$)	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIARIOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEÑALIZACIÓN	ACTA ENTREGA	OBSERVACIONES
											TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO												
2019	FAM Regular	17UBH0016E	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No. 1 "Prof. Bernabé L. de Elias"	Autónomo	Media Superior	Morelos	Cuernavaca	Vicente Estrada Cajjal	Equipamiento de laboratorio y rehabilitación de pisos en exterior.		\$ -		\$ -		\$ -	Laboratorio	\$ 489,970.80	\$ 489,970.80	22/08/2019	09/03/2020	100%		\$ 489,923.68	1,690	Garantizar espacios educativos seguros y equipados para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje.	08/04/2020	Si	Si	
2019	FAM Regular	17UBH0017D	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Preparatoria No. 3 de Cuautla "Prof. Luis Ríos Alvarado"	Autónomo	Media Superior	Morelos	Cuernavaca	Plan de Ayala, Cuautla	Equipamiento de laboratorio.		\$ -		\$ -		\$ -	Laboratorio	\$ 1,053,842.40	\$ 1,053,842.40	23/08/2019	Aún no definido por el INEIEM.	100%		El recurso es ejercido por el INEIEM.	1,628	Garantizar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la formación integral de los estudiantes a través del equipamiento de la infraestructura educativa.		Si	No	
											\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,543,813.00	\$ 1,543,813.00															


Nota: Para el caso de la obra "Equipamiento de laboratorios para la Escuela Preparatoria No. 3 de Cuautla "Prof. Luis Ríos Alvarado", se cuenta con un acta entrega recepción, en la cual se hicieron observaciones respecto a la omisión de algunos datos como, el nombre de la Directora que en su momento estaba al frente de ese plantel. En este sentido para el tercer trimestre del año 2022 la Dirección General de Infraestructura de la UAEM remitió oficio DGI/325/2022 en el cual enuncia las observaciones en cuanto a la omisión de dichos datos en acta entrega-recepción antes mencionada, del cual no se tuvo respuesta alguna por parte del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM). De tal suerte que al 31 de diciembre de 2023, la Dirección General de Infraestructura de la UAEM nuevamente ingresó oficio con número DGI/399/2023 al Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM), respecto a las observaciones antes mencionadas en el acta entrega-recepción de la obra, sin embargo, al 31 de marzo de 2024 La Dirección General de Infraestructura no cuenta con una respuesta por parte del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM), por lo que se sigue a la espera de dicha información. Nuevamente reiteramos que la Institución solo brinda el seguimiento de obra, es el INEIEM quien se encarga del ejercicio financiero de los recursos y los trabajos realizados.

ELABORÓ




Arq. Guillermo Pérez Hernández
Director de Desarrollo de Infraestructura

REVISÓ



Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

AUTORIZÓ



Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora UAEM



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2019 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
 REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN



FONDO	ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
FAM Regular	Morelos	17UBH0016E	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No. 1 "Prof. Bernabé L. de Elías"	Equipamiento de laboratorio y rehabilitación de pisos en exterior.		Rehabilitación de piso de concreto (01/04/2020)		Rehabilitación de piso de concreto (01/04/2020)		Letrero de señalización colocado en sitio (31/01/2020)
	Morelos	17UBH0017D	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Preparatoria No. 3 de Cuautla "Prof. Luis Ríos Alvarado"	Equipamiento de laboratorio.		Instalaciones en mesas de laboratorio (08/04/2020)		Colocación de regadera de emergencia (01/04/2020)		Letrero de señalización colocado en sitio (31/01/2020)