

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

- ACUSE -



Cuernavaca, Morelos, 8 de julio del 2024
CGPyDS/639/2024

ING. SERGIO ROMERO SERRANO
DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR



PRESENTE

En el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Medio Superior en su componente FAM Regular y en atención a su atento oficio DOTG/0262/VI/2024, adjunto al presente en versión impresa y electrónica (USB) los "Formatos de Seguimiento de Acciones de Infraestructura" correspondientes al Segundo Trimestre (abril, mayo, junio) 2024, de las siguientes obras:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
14:26 U.A.E.M.
11 JUL 2024
Recibo

RECIBIDO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

- FAM 2014 Preparatoria No.5: "Construcción de módulos sanitarios de la Escuela Preparatoria No. 5, Puente de Ixtla".
- FAM 2015 Preparatoria No.1: "Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria No. 1. Lic. Bernabé L. de Elías".
- FAM 2017 Escuela de Técnicos Laboratoristas: "Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM".
- FAM 2018 Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres Marías: "Construcción de dos aulas en estructura U-1C de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías".
- FAM 2019 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías "Equipamiento de Laboratorio y Rehabilitación de pisos en exterior", Preparatoria No. 3 Cuautla, Prof. Luis Ríos Alvarado: "Equipamiento de Laboratorio".
- FAM 2023 Escuela Preparatoria No. 2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo "Estabilización de talud". Escuela Preparatoria N. 6, Tlaltizapán "Construcción de andador principal para la intercomunicación y estabilización de talud en áreas de exteriores".



DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

FAM 2024 Escuela Preparatoria No. 2 Prof. Antonio L. Mora del Castillo "Estabilización de talud en área exterior de la Escuela Preparatoria No.2"

RECIBIDO 11 JUL 2024
HORA: 17:39 FOLIO: 345



SEP SEMS RECIBIDO 10 JUL 2024 12:23 DIRECCION DE OPERACION TECNICA Lillan
Recibi: oficio original con una memoria usb anexa.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Por una humanidad culta

UAEM



**COORDINACIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO
SUSTENTABLE**

DR. JUAN MANUEL RIVAS GONZALEZ

Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

C.i.p. Dr. Carlos Ramírez-Sámamo. Subsecretario de Educación Media Superior. Para su conocimiento.
Dra. Viridiana Aydeé León Hernández. Rectora de la UAEM. Mismo fin.
Lic. María Alejandra Carreón Capuchino. Coordinadora Sectorial de Planeación y Administración de la SEMS. Mismo fin.
Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre. Secretario de Educación Morelos. Mismo fin.
L.C. José Gerardo López Huérfano. Secretario de Hacienda del Estado de Morelos. Mismo fin.
Ing. René Roberto Castañeda Gómez. Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos. Mismo fin.
C.P. Karina Román Salgado. Directora General de Coordinación de Programas Federales. Mismo fin.
Dra. María del Carmen Torres Salazar. Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional UAEM. Mismo fin.
Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández. Director General de Infraestructura UAEM. Mismo fin.
Archivo.

*JMRG/MCTS/ANPM/obsc




Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2do. Piso Torre de Rectoría, Tel. (777) 329 7033, 329 70, 00, Ext. 7033 o 4312 / cgpyds@uaem.mx

UAEM
RECTORÍA
2023-2029

AÑO	FONDO	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	SOSTENIMIENTO	TIPO EDUCATIVO	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	CONSTRUCCIÓN		MANTENIMIENTO		REHABILITACIÓN		MOBILIARIO Y/O EQUIPO		MONTO TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	MONTO EJERCIDO (\$)	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEÑALIZACIÓN	ACTA ENTREGA	OBSERVACIONES
											TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO												
2023	FAM Regular	17UBH0001C	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria N°2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo"	Autónomo	Media Superior	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Construcción de muro de contención	Anexo	\$ 575,867.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 575,867.14	12/05/2023	Fecha establecida por INEIEM	0%	0%	\$ -	596	Seguridad del Plantel		No	No	Actas administrativas de entrega recepción. En revisión con el Organismo Interno de control		
2023	FAM Regular	17UCT0001X	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria N. 6, Tlaltizapán	Autónomo	Media Superior	Morelos	Tlaltizapán	Tlaltizapán	Construcción de andador principal para la intercomunicación y estabilización de talud en áreas exteriores	Anexo	\$ 1,259,481.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,259,481.83	12/05/2023	Fecha establecida por INEIEM	0%	0%	\$ -	332	Mejoramiento y seguridad del plantel							
											\$ 1,835,348.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,835,348.97															


Nota: Al 2do. Trimestre 2024, los trabajos ejecutados para la Escuela Preparatoria N°2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo" con la obra "Construcción de muro de contención", y en la Escuela Preparatoria N. 6, Tlaltizapán con la obra "Construcción de andador principal para la intercomunicación y estabilización de talud en áreas exteriores", presentan un avance físico y financiero del 99%, dicha información, es la que se ha reportado a la Dirección de Seguimiento de la Institución con fecha 4 de julio del actual, por parte del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM). En este sentido y al ser obras ejecutadas y ejercidas por el citado instituto, la UAEM solo queda a la espera de las actas de entrega recepción de las obras, documentación que será solicitada por parte de la Dirección General de Infraestructura UAEM, con la finalidad de atender los requerimientos del oficio DOTG/0260/VI/2024, en el cual se requiere la documentación que acredite la terminación de las obras reportadas en el ejercicio 2023.

ELABORÓ




Arq. Guillermo Pérez Hernández
Director de Desarrollo de Infraestructura.

REVISÓ







Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura.

AUTORIZÓ



Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora UAEM.



FONDO	ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO						REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
FAM Regular	Morelos	T7UBH0001C	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria N°2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo"	Escuela Preparatoria No. 2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo". Estabilización de talud.		Fachada principal de la Escuela Preparatoria N°2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo"		Trabajos de limpieza realizados en barda perimetral, excavación, trazo y nivelación.		Conclusión de los trabajos finales (descimbrado, rellenos con material producto de la excavación y compactación) para la construcción de muro de Contención.		
FAM Regular	Morelos	T7UCT0001X	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria N. 6, Tlaltizapán	Escuela Preparatoria N. 6, Tlaltizapán "Segunda etapa de la construcción de laboratorio.		Fachada principal de la Escuela Preparatoria N. 6, Tlaltizapán						