




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE



Cuernavaca, Morelos, 08 de octubre de 2024
CGPyDS/1066/2024

AGUSE

0002051




SH 16/10/24 12:40
Folio: 518

LIC. MARÍA ALEJANDRA CARREÓN CAPUCHINO
COORDINADORA SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

PRESENTE

En el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Medio Superior** en su componente **FAM Regular** y en atención al oficio núm. **DOTG/0387/IX/2024**, adjunto al presente en versión impresa y electrónica (**USB**), el "formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura" correspondientes al **Tercer Trimestre** (julio, agosto, septiembre) 2024 de las obras:



- FAM 2014 Preparatoria Núm. 5 "Construcción de módulos sanitarios de Escuela Preparatoria Núm. 5 Puente de Ixtla".
- FAM 2015 Preparatoria Núm. 1 "Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria Núm. 1 Lic. Bernabé L. de Elías".
- FAM 2017 Escuela Técnicos Laboratoristas "Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM".
- FAM 2018 Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres Marías "Construcción de dos aulas en estructura U-1C de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías".
- FAM 2019 Preparatoria Núm. 1 Lic. Bernabé L. De Elías "Equipamiento de Laboratorio y Rehabilitación de pisos en exterior", Preparatoria Núm. 3 Cautla Prof. Luis Ríos Alvarado "Equipamiento de Laboratorio".

12:04



12:59
16/10/24 1986
12:53
Vance G.

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2do. Piso Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 7033, 329 70, 00, Ext. 7033 o 4312/ cgpyds@uaem.mx





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

- FAM 2023 Escuela Preparatoria Núm. 2 Prof. Antonio L. Mora del Castillo **"Estabilización de talud"**, Escuela Preparatoria Núm. 6 Tlaltizapán **"Construcción de andador principal para la intercomunicación y estabilización de talud en área de exteriores"**.
- FAM 2024 Escuela Preparatoria Núm. 2 Prof. Antonio L. Mora del Castillo **"Estabilización de talud en área exterior de la Escuela Preparatoria Núm. 2"**.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

UAEM



Atentamente
Por una humanidad culta

COORDINACIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO
SUSTENTABLE **DR. JUAN MANUEL RIVAS GONZÁLEZ**
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

C.i.p. Dra. Tania Rodríguez Mora. Subsecretaria de Educación Media Superior. Para su conocimiento.
Dra. Viridiana Aydeé León Hernández. Rectora de la UAEM. Mismo fin.
Dirección de Operación Técnica y de Gestión de la SEMS. Mismo fin.
Mtra. Karla Aline Herrera Alonso. Secretaria de Educación Morelos. Mismo fin.
Mtra. Mirna Zavala Zúñiga. Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos. Mismo fin.
Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM). Mismo fin.
C.P. Rosa Bahena Juárez. Directora General de Coordinación de Programas Federales de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos. Mismo fin.
Dra. María del Carmen Torres Salazar. Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional UAEM. Mismo fin.
Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández. Director General de Infraestructura UAEM. Mismo fin.
✓ Archivo.

*JMRG/MCTS



Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2do. Piso Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 7033, 329 70, 00, Ext. 7033 o 4312/ cgpys@uaem.mx







UAEM
RECTORÍA
2023-2029

AÑO	FONDO	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	SOSTENIMIENTO	TIPO EDUCATIVO	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	CONSTRUCCIÓN		MANTENIMIENTO		REHABILITACIÓN		MOBILIARIO Y/O EQUIPOS		MONTO TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	MONTO EJERCIDO (\$)	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEÑALIZACIÓN	ACTA ENTREGA	OBSERVACIONES
											TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO												
2023	FAM Regular	17UBH000IC	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	Escuela Preparatoria N°2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo"	Autónomo	Media Superior	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Construcción de muro de contención	Anexo	\$ 575,867.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 575,867.14	12/05/2023	Fecha establecida por INEIEEM	99%		\$ -	596	Seguridad del Plantel		No	No	Actas administrativas de entrega recepción. En revisión con el Organismo Interno de control		
2023	FAM Regular	17UCT000IX	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	Escuela Preparatoria N. 6, Tlaltzapán	Autónomo	Media Superior	Morelos	Tlaltzapán	Tlaltzapán	Construcción de andador principal para la intercomunicación y estabilización de talud en áreas exteriores	Anexo	\$ 1,259,481.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,259,481.83	12/05/2023	Fecha establecida por INEIEEM	99%		\$ -	332	Mejoramiento y seguridad del plantel						
												\$ 1,835,348.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,835,348.97													

Nota: Al tercer trimestre 2024, se continua en espera de las Actas de entrega-recepción de los trabajos ejecutados en la Escuela Preparatoria N°2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo" con la obra "Construcción de muro de contención", y en la Escuela Preparatoria N°6, Tlaltzapán con la obra "Construcción de andador principal para la intercomunicación y estabilización de talud en áreas exteriores"; toda vez que ambas obras presentan un avance físico y financiero del 99%, dicha información fue reportada el 4 de julio del 2024 a través de la Dirección General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación, sin embargo no se cuenta con la información que sustente el avance físico y financiero. Se reitera que, al ser obras ejecutadas y ejercidas por el INEIEEM, la UAEM únicamente brinda seguimiento a las obras.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
		
Arq. Guillermo Pérez Hernández Director de Desarrollo de Infraestructura	Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández Director General de Infraestructura	Dr. Juan Manuel Rivas González Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable.



FONDO	ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
FAM Potenciado	Morelos	7UBH0016E	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria Número 1.	Construcción de barda perimetral en Escuela Preparatoria Número 1.		Demolición de barda de piedra y excavación para construcción de barda perimetral.		Construcción de barda perimetral.		
FAM Potenciado	Morelos	17UBH0018C	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria Número 4.	Rehabilitación eléctrica en general en Escuela Preparatoria Número 4.		Preparatoria con problemas eléctricos		Rehabilitación eléctrica.		