

• ACUSE •



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS



DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZALEZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGESUI)
P R E S E N T E

Cuernavaca, Morelos, 09 de julio de 2024
S.E.P. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL CGPyDS/634/2024



Recibido 1
USB

En atención a su atento oficio núm. 511/2024-2450, se adjunta de manera electrónica (USB) los informes de avance de obra correspondientes al **segundo trimestre** (abril, mayo y junio) **2024**, en formato Excel y PDF debidamente firmados de los proyectos apoyados con los recursos del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)** nivel superior:


- **FAM 2015:** Reporte descriptivo del informe de avance trimestral y reportes fotográficos.
- **FAM 2016:** Reporte descriptivo del informe de avance trimestral y reporte fotográfico.
- **FAM 2024:** Reporte descriptivo del informe de avance trimestral y reportes fotográficos, se adjunta, además;

- "Convenio para la Transferencia y Ejecución de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Educativa de Nivel Superior" celebrado con el Poder Ejecutivo del Gobierno Libre y Soberano del Estado de Morelos, a través de las Secretarías de Hacienda y de Educación.
- "Convenio de Colaboración para la Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2024", en colaboración con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM). Documentación de los Procedimientos de Licitaciones Públicas.



sin anexos

Con respecto a los informes de avance de obra ejercicio 2023, es importante mencionar que se continúa con el cierre administrativo para la formalización de las Actas finiquito y las Actas Administrativas de Entrega-Recibimiento citado año.



Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

11 JUL 2024



Atentamente
Por una humanidad culta

DR. JUAN MANUEL RIVAS GONZÁLEZ

Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

COORDINACIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO
SUSTENTABLE



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

C.i.p. Dra. Carmen E. Rodríguez Armenta. Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural. Para su conocimiento.

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández. Rectora. UAEM. Mismo fin.

Dra. María del Carmen Torres Salazar. Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional. UAEM. Mismo fin.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández. Director General de Infraestructura. UAEM. Mismo fin.

✓ Archivo.

JMRG/MCTS/APP/PM/**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2do. Piso Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 7033, 329 70, 00, Ext. 7033 o 4312 / cgyds@uaem.mx

UAEM
RECTORÍA
2023-2029

REPORTE DESCRITIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Entidad federativa: Morelos

Clave 911.17MSU0017P

Nombre: Dr. Juan Manuel Rivas González
Cargo: Responsable del Proyecto
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 7033 y 4312
Correo electrónico: cpryd@uam.mx

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Cargo: Director General de Infraestructura
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 3138
Correo electrónico: oscar.lastraf@uam.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Proyecto ID de proyecto en el SFAM	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Montos autorizados (A)	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA					Montos ejercidos (D) +B-D	Montos Restantes (E) -B-D	Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado)	Acciones que sustentan el avance	Fechas Reales		Observaciones	Reintegro a la TESOF		Actas			
				Fechas Programadas		Montos Contratado (B)	Contratista	Montos Contratado (C) Diferencia entre Autorizado y Contratado C=A-B	Nombre del Espacio/Equipo	Cantidad	Metros Cuadrados	% de avance	Inicio	Término		Línea de Captura	Fecha de pago	Importe	Acta Administrativa de Entrega- Recpción (Acta finiquito) MONTO	Fecha	
				INICIO	TERMINO																
GLOBAL DEL PROYECTO																					
1.6 en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente	X	\$ 8,055,000.00	\$																		
GLOBAL DEL PROYECTO																					
2.6 en unidades académicas del Campus Norte, Sur Oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos	X	\$ 3,526,277.00	\$																		
GLOBAL DEL PROYECTO																					
3.3 en unidades académicas del Campus Norte	X	\$ 4,635,000.00	\$																		

\$16,216,277.00

\$0.00

\$0.00

92.00 3110.50

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Vilma Ayala León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra: **Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente. (Facultad de Medicina)**


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


0%



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Calle Iztaccíhuatl esq. Leñeros s/n, Col. Los Volcanes
Cuernavaca, Mor. CP 62350

FOTOS ANTES



Fachada de la Facultad de Medicina.



Planta arquitectónica del Área a intervenir donde se sitúan los trabajos para la Construcción de barda perimetral, en la Facultad de Medicina.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



F1: Fachada poniente del sitio en el que se tienen incluidos la realización de trabajos de demolición, trabajos preliminares y trabajos de albañilerías, para la Construcción de barda perimetral, en la Facultad de Medicina.



F1: Vista interior del área exterior en el que se ejecutaron trabajos de demolición, preliminares y de albañilerías, para la Construcción de barda perimetral, en la Facultad de Medicina.

Arg. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

2024

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
 2024

Fecha de elaboración: 30/06/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra: **Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente. (Facultad de Estudios Sociales)**


Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



FOTOS ANTES




Fachada de la Facultad de Estudios Sociales



Planta arquitectónica donde se ubican las áreas a intervenir para la Construcción de barda perimetral, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco



F1: Vista frontal del sitio donde se realizaron parte de los trabajos de demolición, trabajos preliminares y trabajos de albañilerías, para la Construcción de barda perimetral, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco



F1: Imagen del área poniente en el que se ejecutaron parte de las acciones de demolición, preliminares y de albañilerías, en la consecución de la Construcción de barda perimetral, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



F1: Vista poniente de un tramo del área en el que se realizaron trabajos de demolición, trabajos preliminares y trabajos de albañilerías, para la Construcción de barda perimetral, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
 Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
 Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
 Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

2024

FAM

EJERCICIO FISCAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2024


Fecha de elaboración: 30/06/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL




Porcentaje de avance

0%




Dirección Postal:
Esc. Secundaria Técnica #10, Carretera Jonacatepec-Tepalcigo, Jonacatepec, Morelos

FOTOS ANTES




Fachada de la Escuela de Estudios Superiores Jonacatepec



Planta arquitectónica indicando las áreas exteriores a intervenir para la Construcción de barda perimetral, en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



F1: Vista oeste del área donde se realizaron los trabajos de demolición, trabajos preliminares y trabajos de albañilerías, para la Construcción de barda perimetral, en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



F1: Imagen del área sur en el que se implementaran acciones de demolición, trabajos preliminares y trabajos de albañilerías, para la Construcción de barda perimetral, en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



F1: Vista general del tramo poniente donde se realizaron los trabajos de demolición, preliminares y de albañilerías, para la Construcción de barda perimetral, en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

2024

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

EJERCICIO FISCAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2024

Fecha de elaboración: 30/06/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente. (Escuela de Estudios Superiores Jonacatepec)


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


0%




CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Esc. Secundaria Técnica #10, Carretera Jonacatepec-Tepalcito, Jonacatepec, Morelos



F1: Tramo poniente en el que se realizarán trabajos de demolición, preliminares y albañilerías, para la Construcción de barda perimetral, en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



F2: Planta arquitectónica donde se ubican los espacios donde se realizarán los trabajos de demolición, preliminares, de albañilerías y trabajos Exteriores para la obra complementaria en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



F2: Imagen de un espacio donde se realizarán los trabajos de demolición, preliminares, y exteriores para la obra complementaria en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



F2: Vista general de un espacio en el que se realizarán parte de los trabajos de demolición, preliminares, albañilerías y exteriores para la obra complementaria en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



F2: Imagen del área donde se realizarán parte de los trabajos de demolición, preliminares, albañilerías y exteriores para la obra complementaria en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



F2: Fachada norte del área donde se realizarán parte de las acciones de demolición, preliminares, albañilerías y trabajos Exteriores para la obra complementaria en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente. (Escuela de Estudios Superiores Jonacatepec)




Porcentaje de avance


0%



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
 Esc. Secundaria Técnica #10, Carretera Jonacatepec-Tepalciglo, Jonacatepec, Morelos




F2: Imagen de la superficie en el que se incluirán trabajos de demolición, preliminares, albañilerías y trabajos Exteriores para la obra complementaria en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



F2: Fachada norte del espacio donde se realizarán parte de los trabajos de demolición, preliminares, albañilerías, y trabajos Exteriores para la obra complementaria en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



F2: Área afectada en el que se generaran actividades de demolición, trabajos preliminares, albañilerías y trabajos Exteriores para la obra complementaria en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



F2: Vista lateral de un espacio en el que se tiene incluidos trabajos de demolición, trabajos preliminares, albañilerías y trabajos Exteriores para la obra complementaria en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



F2: Vista de una de las áreas en el que se tiene considerados trabajos de demolición, trabajos preliminares, albañilerías, y trabajos Exteriores para la obra complementaria en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
 Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
 Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
 Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

2024

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

EJERCICIO FISCAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2024

Fecha de elaboración: 30/06/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD


2

Nombre de la obra:


Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
(Facultad de Nutrición)



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Calle Iztaccíhuatl #100, Los Volcanes, C.P. 62350 Cuernavaca, Morelos

FOTOS ANTES



Fachada de la Facultad de Nutrición



F1: Se equipará el Laboratorio de Técnicas Culinarias Edificio "A" con, 1 Horno de Convección Computarizado.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios que se beneficiarán con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydée León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

2024



EJERCICIO FISCAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2024

Fecha de elaboración: 30/06/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:

Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
(Facultad de Farmacia)




Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamipa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada de la Facultad de Farmacia



F1: Se equipará Laboratorio de docencia B01 con, 1 autoclave vertical.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios que se beneficiarán con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



F2: Se equipará Laboratorio de docencia L-3, edificio 30 con, 1 autoclave vertical.




F3: Se equipará Centro de cómputo con, 2 videoproyectores y 1 silla multiusos.



Arg. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura



Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable



Dra. Viridiana Aydee León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

2024

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

EJERCICIO FISCAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2024

Fecha de elaboración: 30/06/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:

Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
(Facultad de Diseño)




Porcentaje de avance


0%



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada de la Facultad de Diseño.



F1: Se equipará Taller de Industrial y objetos con, 2 cortadoras láser.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios que se beneficiarán con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



F2: Se equipará Taller de Diseño gráfico con, 1 pulpo serigrafía y 1 plancha para subliminar.




F3: Se equipará Centro de cómputo con, 42 sillas concha.



Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura



Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable



Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

2024

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

EJERCICIO FISCAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2024

Fecha de elaboración: 30/06/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:

Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
(Facultad de Artes)




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


0%



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O
PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS
REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor.
C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada Facultad de Artes.



F1: Se equipará Laboratorio de Fotografía con, 36 mesas binarias.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios que se beneficiarán con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

2024

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

EJERCICIO FISCAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
 2024

Fecha de elaboración: 30/06/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD	2	Nombre de la obra: Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)
GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO		CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO
UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS		
<p>Dirección Postal: Av. Universidad No. 1001 Col. Chamipa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.</p>		

FOTOS ANTES



Fachada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.




F1. Se equipará Sala de juicios orales con, 1 sistema de audio.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios que se beneficiarán con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



F2: Se equipará Sala de Usos Múltiples e Idiomas con, 1 videoproyector.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydéé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

2024

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

EJERCICIO FISCAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2024

Fecha de elaboración: 30/06/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:

Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
(Facultad de Ciencias Biológicas Edificio 11)




Porcentaje de avance


0%



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209, Cuernavaca Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada Edificio 11, Facultad de Ciencias Biológicas.



F1: Se equipará Laboratorio 4 con, 1 campana de flujo.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios que se beneficiarán con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2


Nombre de la obra:

Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
 (Facultad de Ciencias Agropecuarias)


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


0%



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



FOTOS ANTES



Fachada de la Facultad de Agropecuarias.



F1: Se equipará Laboratorio de Producción Animal con, 1 horno de secado.


Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios que se beneficiarán con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



F2: Se equipará Centro de cómputo con, 4 videoproyectores.



Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
 Director General de Infraestructura



Dr. Juan Manuel Rivas González
 Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable



Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
 Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

2024



EJERCICIO FISCAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2024

Fecha de elaboración: 30/06/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2


Nombre de la obra:
Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
(Facultad de Ciencias del Deporte)




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON
FOTOS REFERENCIADAS

Edificio B, Planta baja



F1: Laboratorio de
evaluación del rendimiento

Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamipa,
Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca
Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada de la Facultad de Ciencias del Deporte.



F1: Se equipará Laboratorio de evaluación del rendimiento con, 1 analizador metabólico.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios que se beneficiarán con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura



Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable



Dra. Viridiana Aydee León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2


Nombre de la obra:

Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
(Facultad de Estudios Superiores Cuautla)



Porcentaje de avance

0%



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Carretera México – Oaxaca No. 218 Colonia Plan de Ayala,
Cuautla Morelos, C.P. 62743

FOTOS ANTES



Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios que se beneficiarán con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

Fachada de la Facultad de Estudios Superiores Cuautla



F2: Se equipará Auditorio con, 1 sistema de audio y 15 sillas acolchadas.



F3: Se equipará Aula 24 con, 1 mesa binaria.



F4: Se equipará Aula 25 con, 1 mesa binaria.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2 Nombre de la obra:

Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
(Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec Subsede Tepalcingo)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%




GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Paseo Rivereño s/n, Tepalcingo, Morelos, C.P. 62920

FOTOS ANTES



Fachada de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec Subsede Tepalcingo



F1: Se equipará la Biblioteca, con 7 Mesas de maestro y un Par de Arcos para Protección


Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios que se beneficiarán con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



F2: Se equipará la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec Subsede Tepalcingo, con un Kit video Vigilancia



F2: Se equipará la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec Subsede Tepalcingo, con un Kit video Vigilancia



F2: Se equipará la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec Subsede Tepalcingo, con un Kit video Vigilancia

2024

EJERCICIO FISCAL

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2 Nombre de la obra:

Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
(Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec Subsede Tepalcingo)


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Paseo Rivereno s/n, Tepalcingo, Morelos. C.P. 62920



F2: Se equipará la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec Subsede Tepalcingo, con un Kit video Vigilancia




F2: Se equipará la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec Subsede Tepalcingo, con un Kit video Vigilancia



Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura



Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable



Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

2024

EJERCICIO FISCAL

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2


Nombre de la obra:

Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
(Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec Subsede Axochiapan)



Porcentaje de avance


0%



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Libramiento 7, C.P. 62956 Axochiapan Morelos

FOTOS ANTES



Fachada de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec Subsede Axochiapan




F1: Se equipará el Laboratorio de Preparación de Alimentos, con una estufa Industrial

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios que se beneficiarán con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



F1: Se equipará el Laboratorio de Preparación de Alimentos, con una estufa Industrial



F2: Se equipará el laboratorio de Innovación de Alimentos, con una Selladora al vacío



F2: Se equipará el laboratorio de Innovación de Alimentos, con una Selladora al vacío

2024

EJERCICIO FISCAL

Fecha de elaboración: 30/06/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:


Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
(Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec Subsede Axochiapan)




Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Libramiento 7, C.P. 62956 Axochiapan Morelos



F3: Se equipará el Laboratorio de Gineco-Obstetricia, con un Monitor de signos vitales



F3: Se equipará el Laboratorio de Gineco-Obstetricia, con un Monitor de signos vitales

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

RÉPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:

**Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
(Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec Subsede Tetecala)**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:

Av. Lázaro Cárdenas, Esquina con Calle de Altamirano S/N, Col. Centro, Tetecala, Morelos

FOTOS ANTES



Fachada de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec Subsede Tetecala



F1: Se equipará el Laboratorio 3, con 3 Monitores de signos vitales (6 Parámetros).

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios que se beneficiarán con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



F1: Se equipará el Laboratorio 3, con 3 Monitores de signos vitales (6 Parámetros).



F2: Se equipará el Centro de Cómputo, con 4 sillas ejecutivas y 1 mesa de polipropileno.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

2024

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

EJERCICIO FISCAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2024

Fecha de elaboración: 30/06/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2 Nombre de la obra:

Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
(Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Nicolás Bravo s/n, Parque Industrial Cuautla, C.P. 62717 Xalostoc, Ayala, Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada de la Facultad de Estudios Sociales Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc



F1: Se equipará la Biblioteca, con 10 Sillas ejecutivas y 8 Sillas multiusos

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios que se beneficiarán con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.




F1: Se equipará la Biblioteca, con 10 Sillas ejecutivas y 8 Sillas multiusos



F2: Se equipará la Sala de Capacitación (centro de cómputo) , con un Videoproyector



F3: Se equipará la Aula 9, con un Videoproyector



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2 Nombre de la obra:

Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
(Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc)




Porcentaje de avance


0%



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Nicolás Bravo s/n, Parque Industrial Cuautla, C.P. 62717 Xalostoc, Ayala, Morelos



F4: Se equipará la Aula 10, con un Videoproyector




F5: Se equipará la Aula 11, con un Videoproyector



F6: Se equipará la Aula 12, con un Videoproyector



F7: Se equipará la Aula 13, con un Videoproyector



F8: Se equipará la Sala de usos múltiples, con un Videoproyector

Arg. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

2024

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

EJERCICIO FISCAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
 2024

Fecha de elaboración: 30/06/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2


Nombre de la obra:

Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
 (Escuela de Estudios Superiores del Jicarero)




Porcentaje de avance

0%




GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

Edificio 12, Laboratorio de alimentos



Dirección Postal:
 Carretera Galeana- Tequesquitengo s/n, Comunidad El Jicarero,
 Jojutla, Morelos




Fachada de la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero



F1: Se equipará el Laboratorio de alimentos Edificio 12, con 2 Estufas industriales y 2 Campanas de cocina .







F1: Se equipará el Laboratorio de alimentos Edificio 12, con 2 Estufas industriales y 2 Campanas de cocina .


 Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
 Director General de Infraestructura


 Dr. Juan Manuel Rivas González
 Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable


 Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
 Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS</p> <p>Porcentaje de avance</p> <p>0%</p>	PRIORIDAD 2 Nombre de la obra: Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Escuela de Estudios Superiores de Yecapixtla)	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS 
	FOTOS ANTES   	Observaciones : <p>Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios que se beneficiarán con el fondo.</p> <p>VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.</p>		
 <p>Fachada de la Escuela de Estudios Superiores de Yecapixtla</p>	<p>F1: Se equipará el Aula 1, edificio de ingeniero arquitecto, con 43 Sillas acojinadas .</p> 	<p>F2: Se equipará el Aula 3, edificio de Ingeniería Arquitecto, con 30 Sillas acojinadas .</p> 	<p>F3: Se equipará el Aula 4, edificio de Ingeniería Arquitecto, con 24 Sillas acojinadas .</p> 	 <p>Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández Director General de Infraestructura</p>  <p>Dr. Juan Manuel Rivas González Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable</p>  <p>Dra. Viridiana Aydé León Hernández Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos</p>

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2



Nombre de la obra:

Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
 (Escuela de Estudios Superiores de Yautepec)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O
PROYECTOUBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS
REFERENCIADAS

Dirección Postal:
 Buenavista, C.P. 62730 Yautepec de Zaragoza, Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada de la Escuela de Estudios Superiores de Yautepec



F1 : Se equipará el Aula 14, con un Aire acondicionado.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios que se beneficiarán con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.




F2 : Se equipará el Centro de cómputo, con un Aire acondicionado



F3 : Se equipará el Auditorio, con un Aire acondicionado.


 Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
 Director General de Infraestructura


 Dr. Juan Manuel Rivas González
 Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable


 Dra. Viridiana Aydeé León Hernández

Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

2024

EJERCICIO FISCAL

Fecha de elaboración: 30/06/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:
Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
(Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan)

Porcentaje de avance

0%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

Dirección Postal:
Galeana 146, San Antonio, 62840 Atlatlahucan, Morelos.


FOTOS ANTES



Fachada de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan



F1: Se equipará el Aula de Clases 2, con un proyector.



F2: Se equipará el Aula de Clases 5, con un proyector.



F3: Se equipará el Aula de Clases 6, con un proyector.



F4: Se equipará el Aula de Clases 9, con un proyector.

2024

EJERCICIO FISCAL

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:

Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
(Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahuacan)



Porcentaje de avance

0%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Galeana 146, San Antonio, 62840 Atlatlahuacan, Morelos.





F5: Se equipará el Aula de Clases 10, con un proyector.



F6: Se equipará el Centro de Cómputo, con un proyector.



F7: Se equipará el sala de juicios orales, con un proyector.



Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

2024

EJERCICIO FISCAL

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:

Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
(Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan Subsede Totolapan)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Carretera Totolapan-Nepopualco S/N Ahuatlán Totolapan Morelos

FOTOS ANTES



Fachada de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan Subsede Totolapan



F1: Se equipará el Aula de Clases 1, con un proyector

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios que se beneficiarán con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



F2: Se equipará el Aula de Clases 2, con un proyector



F3: Se equipará el Aula de Clases 3, con un proyector



F4: Se equipará el Aula de Clases 4, con un proyector

2024

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

EJERCICIO FISCAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2024

Fecha de elaboración: 30/06/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2 Nombre de la obra:

Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
(Escuela de Estudios Superiores de Atlatiyahucan Subsede Totolapan)




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Carretera Totolapan-Nepopualco S/N Ahuatlán Totolapan Morelos



F5: Se equipará el Aula de Clases 5, con un proyector.



F6: Se equipará el Aula de Clases 6, con un proyector.



F7: Se equipará el Centro de Cómputo, con un proyector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD 2 Nombre de la obra:

Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
 (Escuela de Estudios Superiores de Jojutla)



Porcentaje de avance

0%



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
 Av. 18 de Marzo No. 617, Col. Emiliano Zapata, Jojutla Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla



F1: Se equipará el Salón 11, con 28 Paleta Metálica Ancha.

Observaciones :
 Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios que se beneficiarán con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



F2: Se equipará el Salón 11, con 28 Paleta Metálica Ancha.



F3: Se equipará el Salón 12, con 27 Paleta Metálica Ancha.



F4: Se equipará el Salón 12, con 27 Paleta Metálica Ancha.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
 Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
 Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
 Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD

2


Nombre de la obra:

Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
 (Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas)


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
 Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor.
 C.P. 62209, Cuernavaca Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada del IICBA



F1: Se equipará el interior del edificio 65, con un Sistema de video vigilancia

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios que se beneficiarán con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



F2: Se equipará el interior del edificio 65, con un Sistema de video vigilancia



F3: Se equipará el interior del edificio 65, con un Sistema de video vigilancia



F4: Se equipará el interior del edificio 65, con un Sistema de video vigilancia

Arg. Oscar Gabriel Lastra Fernández
 Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
 Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
 Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

2024

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

EJERCICIO FISCAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
 2024

Fecha de elaboración: 30/06/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2 Nombre de la obra:

Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
 (Centro de Investigaciones Químicas CIQ)




Porcentaje de avance


0%



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
 Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada del CIQ.



F1: Se equipará el Laboratorio de docencia 2 (química), con un espectrofotómetro ultravioleta-visible.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios que se beneficiarán con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

Arg. Óscar Gabriel Lastra Fernández
 Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
 Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
 Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

2024

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

EJERCICIO FISCAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
 2024

Fecha de elaboración: 30/06/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:

Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
 (Centro De Investigación En Ingeniería y Ciencias Aplicadas CIICAp)




Porcentaje de avance


0%



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
 Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor.
 C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada del CIICAp



F1: Se equipará el Laboratorio de Docencia Física-Mecánica, con una maquina turbo plasma.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios que se beneficiarán con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
 Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
 Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
 Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2


Nombre de la obra:

Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
(Centro de Investigación Interdisciplinaria para el Desarrollo Universitario CIIDU)


Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamipa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada del CIIDU.




F1: Se equipará la sala de usos múltiples 3, con 2 switch 5320

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios que se beneficiarán con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



F2: Se equipará la sala de usos múltiples 3, con 2 switch 5320



F3: se equipará el salón de posgrado 1, con un videoproyector



F4: se equipará el salón de posgrado 2, con un videoproyector

Arq. Oscar Gabriel Laster Fernández
Director General de InfraestructuraDr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo SustentableDra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:

Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
 (Centro de Investigación Transdisciplinaria en Psicología CITPsi)




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
 Calle Pico de Orizaba No. 1, Col. Volcanes, Cuernavaca, Morelos. C.P. 62350.

FOTOS ANTES



Fachada del CITPsi.



F1: Se equipará la Biblioteca con 2 mesas multipuestos con separadores y arcos para protección.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios que se beneficiarán con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



F2: Se equipará la Biblioteca con 2 mesas multipuestos con separadores y arcos para protección.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
 Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
 Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
 Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:

Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
 (Centro de Investigación en Dinámica Celular CIDC)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance



0%



GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
 Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor.
 C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada del CIDC.



F1: Se equipará el Clúster de super computo para análisis bioinformáticos y dinámicas celulares con un aire acondicionado.



Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios que se beneficiarán con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



F2: Se equipará el Site de comunicaciones con un aire acondicionado.

Arg. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de InfraestructuraDr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo SustentableDra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2 Nombre de la obra:

Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
 (Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas CINCCO)




Porcentaje de avance


0%



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
 Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor.
 C.P. 62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada del CINCCO.



F1: Se equipará el salón 4 con una mesa de trabajo y un proyector.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios que se beneficiarán con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



F2: Se equipará el Laboratorio de Neurobiología Cognitiva con 2 mesas de trabajo y un proyector.



F3: Se equipará el auditorio "Noam Chomsky" con 8 butacas Paris.



F4: Se equipará la ludoteca con un proyector



Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
 Director General de Infraestructura



Dr. Juan Manuel Rivas González
 Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable



Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
 Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

2024

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

EJERCICIO FISCAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
 2024

Fecha de elaboración: 30/06/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2


Nombre de la obra:

Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
 (Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Conservación CIByC)



Porcentaje de avance


0%



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



FOTOS ANTES



Fachada del CIByC




F1: Se equipará el Laboratorio de marcadores moleculares con un visualizador de geles de electroforesis.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios que se beneficiarán con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



Arg. Oscar Gabriel Lastra Fernández
 Director General de Infraestructura



Dr. Juan Manuel Rivas González
 Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable



Dra. Viridiana Aydel León Hernández
 Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

2024

EJERCICIO FISCAL

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra: Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte. (Facultad de Arquitectura y Escuela de Turismo)


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


0%



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamipa, Cuernavaca, Mor.
C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada de la Facultad de Arquitectura y la Escuela de Truismo.



F1: Vista Sur en la zona donde se desarrollarán los trabajos preliminares y albañilerías, para la construcción de: Rampa, Escaleras y Explanada cuerpo 1, en la Facultad de Arquitectura.


Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



F1: Imagen del espacio donde se ejecutaron trabajos preliminares y albañilerías, para la construcción de: Rampa, Escaleras y Explanada cuerpo 1.



F2: Fachada principal donde se realizar trabajos de preliminares y albañilerías, para la construcción de: Rampa y escaleras Escuela de Turismo, en acceso a cuerpo 4.



F2: Vista lateral Este, donde se generaron los trabajos preliminares y albañilerías, para la construcción de: Rampa y escaleras en la Escuela de Turismo, en acceso a cuerpo 4.

2024



EJERCICIO FISCAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2024

Fecha de elaboración: 30/06/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte. (Facultad de Arquitectura y Escuela de Turismo)




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


0%




CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor.
C.P.62209. Cuernavaca Morelos.



F2: Área exterior para el desarrollo de trabajos preliminares y albañilerías, en la construcción de:
Rampa, Escaleras Rampa de acceso a cuerpo 1, en la Facultad de Arquitectura

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Mandel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

2024

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EJERCICIO FISCAL

Segundo Trimestre
 2024

Fecha de elaboración: 30/06/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra: Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte. (Instituto de Ciencias de la Educación)




Porcentaje de avance


0%



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
 Camino al Limón, ejido El Limón de Cuauchinchinola, municipio de Tepalcingo, Morelos




Reorientación de salida en escalera de emergencia, Adecuación de escalones y descansos y Fabricación de rampa para accesibilidad en el Instituto de Ciencias de la Educación.



Planta arquitectónica con la ubicación de las áreas exteriores donde se realizarán los trabajos preliminares, de demolición y trabajos de obra civil para la Reorientación en la salida de la escalera de emergencia del Instituto de Ciencias de la Educación.



F1: Vista sur del espacio físico en donde se desarrollaron los trabajos preliminares, demoliciones y trabajos de obra civil para la Reorientación en la salida de la escalera de emergencia del Instituto de Ciencias de la Educación.



F1: Fachada principal donde se ubicaron los trabajos preliminares y demoliciones, para los trabajos de Adecuación de escalones y descansos del Instituto de Ciencias de la Educación.



F2: Imagen general donde se ejecutaron trabajos preliminares, de demoliciones, para la Fabricación de rampa para accesibilidad en el Instituto de Ciencias de la Educación.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
 Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
 Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Ayded León Hernández
 Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


0%

PRIORIDAD


3

Nombre de la obra: Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte (Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería)


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor.
C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada de la Facultad de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería FCQeI



3 Ramps de accesibilidad en el edificio A-36 de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.



F1: Vista sur del sitio donde se desarrollarán los trabajos preliminares y de albañilerías para la construcción de Rampa 1 en el acceso del edificio A-36 de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.



F2: Imagen general del área exterior en el que se implementaron trabajos preliminares y de albañilerías en la construcción de Rampa 2 de accesibilidad del edificio A-36 de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.



F3: Fachada oriente del sitio en el que se ejecutaron trabajos preliminares y de albañilerías en la consecución de la construcción de Rampa 3 de acceso del edificio A-36 de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.

Arg. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte (Facultad de Enfermería)



Porcentaje de avance


0%



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Pico de Orizaba #2, Col. Los Volcanes, C.P. 62350, Cuernavaca, Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada de la Facultad de Enfermería.



Vista aérea con la ubicación del sitio en que se ejecutaron los trabajos para la Posición de escalera de emergencia y condensador en la Facultad de Enfermería.


Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.


VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



F1: Vista sur del espacio donde se ejecutaron los trabajos preliminares, demoliciones, acarreos así como trabajos de estructura para la construcción de escalera de emergencia en la Facultad de Enfermería.



F1: Construcción de escaleras de emergencia e intervención de espacios para traslado a sitio de punto de reunión seguro en la Facultad de Enfermería



F1: Fachada principal donde se implementaran los trabajos de albañileras para la reubicación de condensador en la Facultad de Enfermería.

2024

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

EJERCICIO FISCAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2024

Fecha de elaboración: 30/06/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte (Facultad de Enfermería)



Porcentaje de avance


0%



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Pico de Orizaba #2, Col. Los Volcanes, C.P. 62350,
Cuernavaca, Morelos.



F1: Área donde se ejecutaron acciones preliminares, demoliciones, acarreos para los trabajos de Adecuación de rejilla pluvial y cimentación de Escalera de emergencia en la Facultad de Enfermería.



F1: Área jardinada frente a edificio donde se realizaron trabajos de Trasplante de flora para acceso de escalera de emergencia en la Facultad de Enfermería.



F1: Vista norte del área donde se generaron trabajos preliminares, demoliciones, acarreos para la construcción de muro de mampostería, escalones en acceso a punto de reunión, en acceso de la Facultad de Enfermería.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra: Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte(Centro de Investigación en Ciencias (CInC))

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad No. 1001 Col. Chamipa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada del Centro de Investigación en Ciencias CInC.



F1: Vista norte de la zona donde se ejecutaron los trabajos preliminares y de albañilerías en la construcción de Rampa para personas con discapacidad del Centro de Investigación en Ciencias.

Observaciones :


Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



F1: Vista norte de la zona donde se ejecutaron los trabajos preliminares y de albañilerías en la construcción de Rampa para personas con discapacidad del Centro de Investigación en Ciencias.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
 Director General de Infraestructura



F1: Imagen oeste del área exterior donde se generaron los trabajos preliminares y de albañilerías para la construcción de Rampa para personas con discapacidad, Centro de Investigación en Ciencias.

Dr. Juan Manuel Rivas González
 Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable



F1: Vista Sureste de la zona donde se ejecutaron los trabajos preliminares y de albañilerías en la construcción de Rampa para personas con discapacidad del Centro de Investigación en Ciencias.

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
 Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos